

AUFHEIZPROTOKOLL

RISOL 111/PLUS
Dosierung 150 ml je Mischung

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

SOLL

IST

| Heizphasen | Vorlauftemperatur | Datum | Uhrzeit | Vorlauf-temperatur | Prüfer |
|---|-------------------|-------|---------|--------------------|--------|
| Ab dem 5. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |
| Ab dem 6. Tag nach Einbau | +35 °C | | | | |
| Ab dem 7.-13. Tag nach Einbau | max. +55 °C | | | | |
| Ab dem 14.-22. Tag nach Einbau | +35 °C | | | | |
| Ab dem 23. Tag nach Einbau bis zum Erreichen der Belegreife | +25 °C | | | | |

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma